

## Hévíz piac kivitelezési munkáinak akadályoztatásának összefoglalása 2021. április 30.-ig

1. DRV kiváltás pótidom: A kiváltandó nyomott szennyvíz vezeték feltárása során tapasztaltuk, a tervekkel és a költségvetés kiírás szerint elektrofitting idomokon kívül a kiváltás elkészítéséhez további idomok szükségesek.
  - Akadály kezdete (közmű feltárás): 2020.11.19. építési napló, akadályközlés
  - Akadály vége (megrendelt idomok átvétele): 2021.01.05. 1. számú melléklet.
  - Akadályoztatás időtartalma: ( 47 nap) **47 nap**
2. Az elkészített nyomott szennyvíz kiváltását követően a DRV Zrt. képviselője próbaüzemet rendelt el az elkészített vezetékre:
  - Akadály kezdete (próbaüzem kezdete): 2021.01.12. építési napló,
  - Akadály vége (próbaüzem átvétele): 2021.01.20. építési napló
  - Akadályoztatás időtartalma: ( 8 nap) **8 nap**
3. A CFA cölöpök fúrását megelőzően elvégzett tereprendezés, lavírsík elkészítése közben a feltöltött területen a terepfelszín alatt beton tároló műtárgyakat találtunk, a fúrások elvégzéséhez a műtárgyak bontására, a műtárgyak helyének visszatöltése és tömörítése vált szükségessé.
  - Akadály kezdete (betonműtárgyak feltárása): 2021.02.24. építési napló, akadály közlés
  - Akadály vége (visszatöltés befejezése): 2021.02.26. építési napló
  - Akadályoztatás időtartalma: ( 3 nap) **3 nap**
4. Az alapozási munkák kivitelezésére a HBM Kft 2021.01.15-én (2. számú melléklet) megküldött árajánlatában meghatározott feltételeket, tekintettel a munkagép 100 tonnánál nagyobb tömegére, a munkaterület beton tömbökkel történő feltöltése és a feltöltés alatti tözegréteg miatt nem tudtuk teljesíteni, a kivitelezést nem tudtuk megrendelni. A Fundament plusz Kft 2021. 02. 12.-én megküldött ajánlatában (3. számú melléklet) 2021. májusi munkakezdést tudott vállalni, a kivitelezési munkát a távoli munkakezdési határidő miatt nem tudtuk megrendelni. A cölöpalapozások elkészítése érdekében kénytelenek voltunk saját eszközt vásárolni, a leggyorsabban elérhető eszközt Lengyelországban találtuk és vásároltuk.
  - Akadály kezdete (tervezett munkák kezdete): 2021.02.08. ütemterv,
  - Akadály vége (saját eszközzel): 2021.03.03. 4. számú melléklet
  - Akadályoztatás időtartalma: ( 22 nap) **22 nap**
5. A rétegragasztott tartók gyártását 2021. január 20.-án megrendeltük, a Pabst-Holz GmbH-tól a tartók gyártását és helyszínre történő szállítását 2021. április 15.-re visszaigazolta. A gyártó az alapanyag hiányra hivatkozva a szállítás határidejét 2021.május.30.-ra módosította (5. számú melléklet).

A rétegragasztott tartók megrendelésével kapcsolatban megkerestük:



Ladenburger GmbH.  
Zur Walkmühle 1-5.  
73441 Aufhansen (Németország)

Hasslacher Holding GmbH.  
Feistritz 1.  
9751 Sachsenburg (Ausztria)

gyártókat. A kapacitásuk lekötöttsége és az alapanyag hiány miatt a Pabst-Holz GmbH. módosított ajánlatánál nem vállaltak rövidebb határidőt az egyedi szerkezetek gyártására, másik gyártónál nem tudtuk a szerkezetet megrendelni.

A ragasztott tartók megrendelését hazai gyártóknál nem tudtuk megtenni, tekintettel értesítéseink szerint CE tanúsítást és CNC megmunkálást nem tudnak vállalni.

- |   |             |                         |
|---|-------------|-------------------------|
| - Akadály kezdete (tervezett szerkezet építés): | 2021.04.15. | gyártói visszaigazolás, |
| - Akadály vége:                                 | 2021.05.30. | ígért teljesítés        |
| - Akadályoztatás időtartalma:                   | ( 45 nap)   | <b>45 nap</b>           |
|   | (125 nap)   | <b>125 nap</b>          |

6. A PIPELIFE Hungaria Kft.-től 2020 novemberében megrendelt közművezetékek szállítását csak részben késve, részben csak egyes termékek esetében tudja teljesíteni.

- |   |             |                    |
|---|-------------|--------------------|
| - Akadály kezdete (gyártói tájékoztatás): | 2021.01.05. | 6. számú melléklet |
|   | 2021.03.05. | 7. számú melléklet |
|   | 2021.04.15. | 8. számú melléklet |
|   | 2021.04.15. | 9. számú melléklet |

7. Hőszigetelő anyagokat az alapanyag hiányra való tekintettel nem tudunk rendelni.

- |   |             |                     |
|---|-------------|---------------------|
| - Akadály kezdete (gyártói tájékoztatás): | 2021.03.24. | 10. számú melléklet |
|---|-------------|---------------------|

Kérem a tájékoztatásunk tudomásulvételét.

Keszthely, 2021. március 30.

"FITOTRON-SYSTEM" KF  
8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 6  
Cégl.szám: 20-09-062637  
OTP Bank 11749039-2006638  
Adószám: 11355256-2-20

Tisztelettel:  Borsos Balázs